

FASE - ESECUZIONE LAVORI DI RIVESTIMENTO CORTICALE

1	PULIZIA E PREPARAZIONE DEL TERRENO	7 GIORNI							
2	TRACCIAMENTO	5 GIORNI							
3	STENDITURA RETI	20 GIORNI							
4	CHIODATURE E INIEZIONI	20 GIORNI							
5	POSA DELLE FUNI E TENSIONAMENTO	20 GIORNI							
