



DEMOLIZIONE DEL PONTE DI VIA MARCONI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERO DEFLUSSO DELL'ALVEO COMUNE NOCERINO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Elaborato	Tavola
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	CRO

Responsabile Unico del Procedimento:
 Ing. Bruno CIRIGLIANO

Progettazione:
 Ing. Giovanni BOTTA



Codice		Nome File		Data:	17/10/2022
Rev. --- 0				Scala:	
Rev.	Data	Descrizione modifica		Verificato	Approvato
---	---	---			

ID	Nome attività	Durata	Gantt Chart															
			G-8	G-5	G-2	G2	G5	G8	G11	G14	G17	G20	G23	G26	G29			
1	Durata Lavori	27 g																
2	Allestimento del cantiere	4 g																
3	Preparazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g																
4	Realizzazione della recinzione e dell'accesso al cantiere	2 g																
5	Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g																
6	Apprestamenti del cantiere	1 g																
7	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																
8	Demolizione ponte via Marconi	19 g																
9	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE	2 g																
10	OPERE PROPEDEUTICHE ALLE DEMOLIZIONI STRUTTURALI	2 g																
11	DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. IMPALCATI	8 g																
12	DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. TRAVATURE	3 g																
13	DEMOLIZIONE OPERE IN C.A. PILE	2 g																
14	OPERE DI RIPRISTINO ZONE NON OGGETTO DI DEMOLIZIONI	2 g																
15	PULIZIA CANTIERE E RIPRISTINO DELL'AREA	4 g																
16	Pulizia generale dell'area del cantiere	2 g																
17	Smobilizzo del cantiere	2 g																